

CLIENT : INTERNE	Ville : BIENNE	CONTACT : SCEMAMA
Machine n° : 2240015	Pays : CH	Technicien : JR / JS / QDG / YM
Machine : DECO13a	N° : 7213	Réf Client :
Type C.N : 16 itb	Nbres heures : 55103	Date d'appel :
Soft : B1D4 04	PMC : V03-0	Date de Début : 06.05.2024
		Date de Fin : 24.06.2024

NC avec extension de mémoire de 3 MB

N° alarme CN : /				Autre : /			
Date							TOTAL
Hrs travail							
hrs voyage							0
Kilomètres							0
Frais voy.							0
Repas							0
Hotel							0
Divers							0

Travaux réalisés :

<ul style="list-style-type: none"> - Mise sous tension et test générale complet - Démontage machine - Nettoyage complet - Contrôle mécanique - Changement des relay de sécurité - Changement de la vis à bille Y4 - Changement de la vis à bille X3 - Refaire alignement Y4 + Backlash X3 - Contôle complet de tous les axes et vis à bille - Refait le pneumatique + kobolt => TEST OK - Changement de toutes les courroies - Refait torons électrique - Contrôle électrique - Prise de toute les références 	<ul style="list-style-type: none"> - Backlash et centrage broche + contre broche =>TEST OK - Ajustement des sondes de portes - Changement des vitres droite et gauche - Changement 12x batteries + CN 3 - 1 Manomètre 0-5 bars PG1 - Changement 4x des relais embrochable - Changement 10x relais miniature - 4x ventilateur 119x119x23 mm - 5x Silencieux Festo + Filtre a air + Groupe entrée air Festo - 1x Distributeur 3/2 commande électrique - 9x electro distributeur pneumatique - Test et géometrie OK - Test ravitailleur OK - Extincteur non testé à faire par le client - Haute pression non testé à faire par le client
--	---

Achevé : **OUI**

Matériels utilisés :			Matériels utilisés :		
Qté	Référence	Désignation	Qté	Référence	Désignation

Signature Technicien		Signature Client	
----------------------	--	------------------	--